

中山市古镇鸿运胶袋加工厂新建项目

“其他需要说明的事项”相关说明

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 环境保护设施简况

（1）废气：

● 吹膜工序有机废气（FQ-27779），采取“集中收集+UV光解活性炭吸附一体设备+15米高空排放”方法处理，共有1个排气筒。设计风量为12000 m³/h。

较环评阶段，无变化。

（2）废水：

项目营运期间产生的水污染物为生活污水。

生活污水，经三级化粪池预处理后由市政污水管网送往古镇污水处理厂治理。

（3）噪声：

本项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，建设单位采取隔声、吸声、减振、消声等措施进行噪声防护。

（4）、固废：

①生活垃圾，由环卫部门清运处理；

②一般工业固废：废包装袋，还有一定的利用价值，集中收集后外售处理。

③危险废物：饱和活性炭，交由具有相关危险废物经营许可证的单位

（江门市崖门新财富环保工业有限公司）转移处置。

1.2 验收过程简况

本项目验收过程见表 1-1。

表 1-1 验收过程一览表

项目	内容
建设项目竣工时间	2019 年 10 月
验收工作启动时间	2019 年 10 月
自主验收方式	委托中山市保美环境科技开发有限公司作为技术服务单位。
委托合同和责任约定的关键内容	广东中蓝检测技术有限公司对验收检测结果负责，建设单位中山市古镇鸿运胶袋加工厂对验收报告结论负责。
验收监测报告完成时间	2020 年 9 月
提出验收意见的方式和时间	召开验收会议：2020 年 9 月 10 日
验收意见的结论	项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，经对照不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中规定的不提出验收合格意见的情形，该项目可以通过竣工环境保护验收。

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1、制度措施落实情况

2.1.1、环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 2-1。

表 2-1 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	内容
环保组织结构	成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员 1 名，全面负责厂区环境保护工作。
环保设施调试制度	车间主任负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	环保负责人负责环境管理台账记录
环境管理台账记录要求	
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划。

2.1.2、环境风险防范措施

建设项目不涉及环境风险，无需制定环境风险应急预案，无需备案。

2.1.3 环境监测计划

本项目已经按环评文件及审批决定要求制定环境监测计划，目前，企业刚通过竣工环保验收，工作时间较短，尚未进行环境监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能：建设项目不涉及区域内消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁：本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

（3）其他措施落实情况：无。

3、整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。

中山市古镇鸿运胶袋加工厂

2020年9月10日