

中山元禄精密工业有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见



根据国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》(2017 年 10 月国务院令第 682 号修改)、国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2010 年 12 月环保部令第 16 号修改)、国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求,2018 年 7 月 17 日,由建设单位组织召开中山元禄精密工业有限公司新建项目竣工环境保护验收会(验收工作组名单附后)。验收组现场查阅并核实了项目建设基本情况和调试期间环保工作落实情况,并听取了各相关单位有关情况汇报及查阅相关报告资料,经讨论形成验收意见如下:



一、工程建设基本情况

(一) 项目建设地点、规模、主要建设内容

中山元禄精密工业有限公司新建项目位于中山市火炬开发区科技西路 43 号,中心坐标为 N22°34'8.88"; E113°25'45.20"。总投资为 100 万元,其中环保投资约为 2 万元,主要从事生产、加工、销售:高尔夫球杆及零配件、精密模具、精密五金配件,年产相机环 36 万个、汽车螺丝 70 万个、电脑支架 5 万件、高尔夫球头 5 万套。本项目总占地面积为 1000 平方米,建筑面积为 1000 平方米,主要建筑物为项目用地,包括生产车间、仓库。具体生产设备及原材料年用量详见表 1、表 2:

表 1 建设项目的主要生产设备一览表

序号	名称	环评审批数量	验收数量	备注
1	CNC 加工中心	28 台	28 台	数控加工工序

张石泉

2	冲床 (25T)	1 台	1 台	
3	铣床	1 台	1 台	

表 2 主要原材料及年用量一览表

序号	原料名称	环评审批年用量	验收数量
1	钢材	70 吨	70 吨
2	铜材	40 吨	40 吨
3	切削液	3.2 吨	3.2 吨

(二) 建设过程及环保审批情况

中山元禄精密工业有限公司委托广州中鹏环保实业有限公司（国环评证乙字第 2878 号）对该项目《中山元禄精密工业有限公司新建项目环境影响报告表》进行环境影响评价工作，并于 2017 年 9 月 25 日取得中山市环境保护局批复（中（炬）环建表〔2017〕0119 号）。项目竣工日期：2018 年 5 月 2 日，调试起止日期：2018 年 5 月 3 日~2018 年 5 月 31 日。项目竣工调试与项目配套的环保设施已建成并投入使用，环保设施运行正常，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等，具备环境保护竣工验收条件。

(三) 投资情况

总投资为 100 万元，其中环保投资约为 2 万元。

(四) 验收范围

本次验收范围为本项目环境影响报告表及其批复（中（炬）环建表〔2017〕0119 号）中的建设内容及污染防治措施。

二、工程变更情况

本次工程内容与环评及批复基本一致，没有重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

生活污水：经三级化粪池预处理后后经市政污水管网送往珍家山污水处理厂

进行集中处理。

处理流程如下：



（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

噪声主要来源于生产设备，经过合理安排生产时间，采取隔声、消声、减振等措施。该部分由中山市环境保护局火炬开发区分局组织验收。

（四）固体废物

- ①生活垃圾和含油废抹布、手套：集中收集交给环卫部门处理；
- ②金属碎屑、废包装材料：集中收集外售处理；
- ③废润滑油、切削液及废润滑油桶、切削液桶等危险废物（排放口编号：GF-09979），设置危险废物临时贮存场所，贮存场所防雨、防渗、防漏、隔离，并交给中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司转移处理。

该部分由中山市环境保护局火炬开发区分局组织验收。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目已制定了完善的突发环境风险应急计划；

2、在线监测装置

无

3、其他

无

四、环境保护设施调试效果

根据深圳市政院检测有限公司对中山元禄精密工业有限公司新建项目竣工环境保护验收报告（噪声、固体废物）（报告编号：ZYHJC-2018050972、中山元禄精密工业有限公司新建项目竣工环境保护验收报告（废水、废气）（报告编号：ZYHJC-2018050349）表明，验收监测期间各项环境保护设施符合环评报告及批复中的要求。具体如下：

（一）废水

监测结果表明，生活污水预处理后排放均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准要求。

（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

监测结果表明，项目昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。该部分由中山市环境保护局火炬开发区分局组织验收。

（四）固体废物

- ①生活垃圾和含油废抹布、手套：集中收集交给环卫部门处理；
- ②金属碎屑、废包装材料：集中收集外售处理；
- ③废润滑油、切削液及废润滑油桶、切削液桶等危险废物（排放口编号：GF-09979），设置危险废物临时贮存场所，贮存场所防雨、防渗、防漏、隔离，并交给中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司转移处理。

该部分由中山市环境保护局火炬开发区分局组织验收。

（五）总量控制要求

本项目环评及批复均未对污染物排放有总量要求。

五、环境保护设施调试效果及落实情况

各环保设施均已按环评批复要求落实到位，环保设施经调试后运行稳定，污染物排放均能达到相关排放标准。

六、工程建设对环境的影响

（一）建设及运营期间未收到周边投诉；

（二）根据验收监测报告，该项目运营期间废水、噪声均达标排放，对周边环境影响不大。

七、验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号等相关规定，本建设项目按照《中山元禄精密工业有限公司新建项目环境影响报告表》及其批复意见，其性质、规模、地点、采用的污染防治措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及其环评批复中环保措施的要求，环保档案资料齐全。经广东万德检测技术股份有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组一致同意“中山元禄精密工业有限公司新建项目”通过竣工环境保护验收。

八、验收工作组成员

姓名	单位	职务/职称	电话	签名
徐桂英	中山元禄精密工业有限公司	总经理	15390976297	徐桂英
徐桂英	中山元禄精密工业有限公司	财务	15377892279	徐桂英
万灿	中山元禄精密工业有限公司	经理	18216263728	万灿
卓淡廷	深圳市政院检测有限公司	检测员	13417041737	卓淡廷
陈永良	广东依宝环境技术有限公司	检测工程师	13609001206	陈永良

2018 年 7 月 18 日

陈永良